

BUILDING NV

Restauratiewerken aan de Sint Annakerk Fase2: Restauratie aan het interieur



Fotoreportage der werken

FOTOREPORTAGE DER WERKEN





FOTOREPORTAGE DER WERKEN

Schadebeeld bij aanvang der werken



Gewelven te herstellen en schilderen




Te herstellen pleisterwerk



FOTOREPORTAGE DER WERKEN

Ontruimen kerk en nummeren van de vloertegels



Beschadigde vloerdelen

FOTOREPORTAGE DER WERKEN



Demontage vloertegels, sorteren per nummer en plaats



FOTOREPORTAGE DER WERKEN



FOTOREPORTAGE DER WERKEN

Stockage en afscherming



Archeologische onderzoeken



FOTOREPORTAGE DER WERKEN



Witte graftombe

FOTOREPORTAGE DER WERKEN



Onderzoeken van begraafplaatsen



FOTOREPORTAGE DER WERKEN

Algemeen beeld van de opgravingswerken



FOTOREPORTAGE DER WERKEN

Opgraving klokkenoven



Terug aanvullen na de onderzoeken

FOTOREPORTAGE DER WERKEN



FOTOREPORTAGE DER WERKEN

Plaatsen van wapening en afstandshouders



FOTOREPORTAGE DER WERKEN

Nieuwe betonnen vloerplaat



FOTOREPORTAGE DER WERKEN

Betonconstructie voor de klokkenoven



FOTOREPORTAGE DER WERKEN

Bezettingswerken

Plamuren en herstellen gewelven



Herstellingen met stukanet



Herstel van hoeken en lijsten



FOTOREPORTAGE DER WERKEN



FOTOREPORTAGE DER WERKEN



FOTOREPORTAGE DER WERKEN



Proefvlakken muurbepoistering grondlaag

FOTOREPORTAGE DER WERKEN



Pleisteren muren en plafonds




FOTOREPORTAGE DER WERKEN

Reinigen Maaskalk en Mergel
Proeven (links gereinigd,)




Gewelf voor de reiniging



FOTOREPORTAGE DER WERKEN

Gereinigd gewelf in mergelsteen



FOTOREPORTAGE DER WERKEN

Preekstoel te demonteren en verplaatsen



Stockage en nummering van de stukken



Nazicht en evaluatie houten plafond

FOTOREPORTAGE DER WERKEN



Plaatsen hoofdlijnen verwarming en elektriciteit

FOTOREPORTAGE DER WERKEN



Plaatsen isolatie en vloerverwarming



FOTOREPORTAGE DER WERKEN



FOTOREPORTAGE DER WERKEN

Terug plaatsen van de vloertegels



FOTOREPORTAGE DER WERKEN



Terugplaatsen vloeren aan de klokkenoven

FOTOREPORTAGE DER WERKEN



Teruggeplaatste vloeren zijbeuken



Afscherming klokkenoven , wegneembare metalen bekistingsbakken

FOTOREPORTAGE DER WERKEN



Passtukken aan de preekstoel



Start met de behandeling van het plafond

FOTOREPORTAGE DER WERKEN



Reinigen en aanbrengen van onderlagen



Sporen van houtaantasting

FOTOREPORTAGE DER WERKEN



Aanbrengen van was



Herstellingen aan de houten sleutels

FOTOREPORTAGE DER WERKEN



Proeven voor de schilderwerken

FOTOREPORTAGE DER WERKEN



Voorstel van herstelling van de sjablonen rond de vensters



Presentatie kalkverf in combinatie met de sjablonenherstelling



Schilderen van de gewelven

FOTOREPORTAGE DER WERKEN



Schilderwerk aan de hoge middenbeuk



Werken in twee fases, geschilderde wanden, hersteld plafond
De stelling verzet naar het volgende deel



Kalkverf in de berging en de sacristie

FOTOREPORTAGE DER WERKEN



Voorzichtig herstellen van het pleisterwerk rond de bestaande muursjablonen



Mengen van de kalkverf

FOTOREPORTAGE DER WERKEN



Herstellen en fixeren pleisterwerk , herstellen sjablonen schildering



Bezoek bij Profiel Wevelgem
Restauratie van de beelden

FOTOREPORTAGE DER WERKEN



Kleurenstudie van de beelden

FOTOREPORTAGE DER WERKEN




Polychromie en goudbeleg van de 4 evangelisten

FOTOREPORTAGE DER WERKEN



Goudblaadjes en kleurenstudie



Technieken, collector van de vloerverwarming



FOTOREPORTAGE DER WERKEN



Bord technieken in de sacristie



Herstellingen aan de klokken en luidbruggen



FOTOREPORTAGE DER WERKEN

Terug plaatsen van Moederuurwerk



Herstellen met minerale mortel



Data markering in de gewelven van het koor

FOTOREPORTAGE DER WERKEN



Herstellingen van bladmotieven



Herstelling van lijstwerk

FOTOREPORTAGE DER WERKEN



Detail herstelling bladmotieven



FOTOREPORTAGE DER WERKEN

Evolutie van een nieuwe console:
Studie profielen , copieren van bestaande modellen



Bepalen van model en motief



FOTOREPORTAGE DER WERKEN



Eerste model en aftekenen van het profiel



FOTOREPORTAGE DER WERKEN


Nieuwe console teruggeplaatst in de berging

Herstellen van massalk met mineral mortel



FOTOREPORTAGE DER WERKEN

Dagkanten toilet volledig bijwerken en profileren



Vervangen maaskalk: Voor



Na



Plaatselijk vervangen natuursteen



FOTOREPORTAGE DER WERKEN

Bekappen en herstellen Maaskalk steen



Plaatsen van verlichtingstoestellen



Teruggeplaatste banken op koperen profiellatten

FOTOREPORTAGE DER WERKEN



Teruggeplaatst hekwerk



Herstelling uitgevoerd aan het neusje



Enkele foto's van de houten medaillons



Twee dierenkoppen aan de boog van het kruis

FOTOREPORTAGE DER WERKEN



Gereinigde en herstelde sluitsteen bekroning






FOTOREPORTAGE DER WERKEN

Terug plaatsen beelden en mechanisch beveiligen



FOTOREPORTAGE DER WERKEN


Plaatsen verlichting Westbouw











FOTOREPORTAGE DER WERKEN



En ...



.... zagen dat het goed was.